

VS_GERICHTE C1 21 64 vom 30. September 2024

VS Kantonsgericht, 2024-09-30, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/vs_gerichte_C1_21_64

FR: VS_GERICHTE C1 21 64 du 30 septembre 2024

IT: VS_GERICHTE C1 21 64 del 30 settembre 2024

Regeste

C1 21 64 DECISION DU 30 SEPTEMBRE 2024 Le juge du district de l'Entremont Pierre Gapany, juge ; Maxime Gay-Crosier, greffier en la cause X _____, demandeur, représenté par Maître Alain Cottagnoud, avocat, Sion contre Etat du Valais, défendeur, représenté par Maître Christiane Rey Jordan, avocate, Monthey (contrat d'entreprise ; paiement du prix de l'ouvrage)

Erwägungen

E. 1

L'Etat du Valais est condamné à verser à M. X _____ un montant de 399'146 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 3 juillet 2015.

E. 2

Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de l'Etat du Valais.

E. 3

a) L'obligation principale du maître consiste à payer le prix de de l'ouvrage (art. 363 CO). Les parties ont le choix entre deux principaux modes de fixation du prix : d'une part les prix effectifs, fixés au moment de la livraison, d'après la valeur du travail

- 4 -

et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO), d'autre part les prix fermes – prix total (forfaitaire) ou prix unitaires – que les parties fixent à l'avance et qui sont en principe définitifs (art. 373 CO). Les art. 373 s. CO relatifs à la fixation du prix sont de droit dispositif et de nature supplétive. Les parties peuvent y déroger, notamment en intégrant à leur contrat les dispositions de la norme SIA 118 (« Conditions générales pour l'exécution des travaux de constructions » ; ATF 118 II 295 consid. 2b), laquelle prévoit tant des prix fermes (unitaires, globaux ou forfaitaires ; art. 38 à 41 SIA 118 éd. 1977) que des prix effectifs (en régie ; art. 48 ss SIA 118 éd. 1977).

b) En l'occurrence, il ressort de la lecture de la soumission remplie le 19 octobre 1998 (pièce 27), du contrat d'entreprise (pièce 2) et de la facture finale du 23 juin 2014 (pièce 20) que les parties avaient convenu, en tout cas pour l'essentiel, de prix fermes unitaires (art. 39 SIA 118 éd. 1977). X _____ a reconnu que le « montant du contrat » avait été honoré par l'Etat du Valais (all. 17).

E. 4

Toutefois, selon X _____, un « solde important » pour des « travaux imprévus », constitué de « prétentions supplémentaires à faire valoir » demeure impayé (cf. all. 12 et 17, contestés). Le tribunal comprend ainsi des allégations de X _____ que le montant de

399'146 fr. au versement duquel il a conclu dans sa demande se compose de « travaux supplémentaires pour les travaux de nuit » (pour 118'146 fr.), d'une « augmentation pour le coût de la vie » (pour 174'000 fr.) et d'un « dépassement d'honoraires » (pour 107'000 fr.).

Même en cas de prix fermes, l'art. 373 al. 2 CO prévoit un correctif tiré des règles de la bonne foi, lorsque surgissent des circonstances imprévisibles ou des circonstances que les parties ont exclues de leurs prévisions sur la base d'une (fausse) représentation commune. Lorsque l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. L'art. 38 ch. 3 SIA 118 (éd. 1977) prévoit pour sa part que l'entrepreneur a droit à une rémunération supplémentaire si l'exécution est rendue plus difficile par la faute du maître de l'ouvrage (art. 58 ch. 2 SIA 118 éd. 1977) ou en cas de « circonstances extraordinaires » impossibles à prévoir ou exclues des prévisions des parties (art. 59 SIA 118 éd. 1977).

- 5 -

Une autre exception intervient en cas de modification de commande. Le prix ferme arrêté par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives. Les modifications de commande donnent droit à une augmentation du prix en cas de prestations supplémentaires de l'entrepreneur, rémunération qui se calcule, sauf convention contraire, sur la base de l'art. 374 CO, c'est-à-dire en fonction de la valeur des matériaux utilisés et du travail effectué (arrêts du Tribunal fédéral 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 4.1; 4A_465/2017 du 2 mai 2018 consid. 2). Pour les prestations à prix unitaires, l'art. 87 SIA 118 (éd. 1977) traite des conséquences de la modification des conditions d'exécution. Il prévoit, en l'absence d'accord entre les parties, de se référer au prix de la prestation contractuelle qui « se rapproche le plus » de la nouvelle prestation et, à défaut, d'exécuter celle-ci en régie.

E. 4.1

X _____ a tout d'abord fait valoir des « travaux supplémentaires pour les travaux de nuit » dont il a chiffré le prix à 118'146 fr. (all. 23, contesté).

a) En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 228 CPC).

En ce qui concerne l'allégation d'une facture, d'un compte ou d'un dommage, les différents postes doivent être présentés distinctement dans la demande, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement. Il est admis qu'exceptionnellement, l'allégué de la demande n'indique que le montant total du dommage lorsque le demandeur peut se référer à une pièce qu'il produit et qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture, du compte ou du dommage dans les allégués de la demande n'aurait pas de sens. Il ne suffit pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister (ATF 144 III 519 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_191/2023 du 13 février 2024 consid. 4.1.3).

Lorsqu'à défaut d'allégations suffisantes, un état de fait déterminé ne peut pas être pris en considération ou demeure incertain, il n'y a pas de preuve à administrer et le juge doit

- 6 -

trancher en défaveur de la partie qui supporte le fardeau de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4C.39/2005 du 8 juin 2005 consid. 2.1).

b) Dans le cas particulier, la seule allégation par le demandeur d'un surcoût (cf. all. 23), avec un renvoi à une facture globale, est insuffisante au regard de la charge de la motivation des allégués qui lui incombait. La pièce 15 produite par le demandeur fait effectivement état d'un « Nachzuschlag » chiffré à 118'146 francs. Il s'agit toutefois d'une facture globale manuscrite adressée par X _____ à l'Etat du Valais, facture qui, au surplus, n'explique pas comment le montant avancé a été calculé, de sorte qu'elle ne saurait pallier l'absence d'allégations détaillées.

A tout le moins après la contestation du défendeur dans sa réponse, le demandeur aurait-il dû détailler son allégation dans sa réplique. L'Etat du Valais a en effet expressément contesté non seulement le fondement de la prétention alléguée globalement, mais aussi son montant, relevant en plus que c'était le demandeur qui avait choisi de travailler ainsi, de sorte que le surcoût y relatif demeurerait à sa charge (ad all. 23). Malgré cette contestation motivée, en particulier du montant réclamé, X _____ n'a pas davantage développé son allégation. C'est cette allégation insuffisante qui a conduit le tribunal, le 4 avril 2024, à refuser l'administration d'une expertise judiciaire, laquelle n'était pas apte à y pallier.

En conséquence, l'allégation d'un surcoût de 118'146 fr. en raison de la réalisation de travaux de nuit ne peut pas être prise en considération. La prétention correspondante du demandeur, qui supporte le fardeau de la preuve des faits fondant une éventuelle rémunération supplémentaire (art. 8 CC), doit ainsi être rejetée, sans qu'il soit utile d'examiner les autres allégations des parties en relation avec le surcoût, ni de déterminer si ce dernier aurait dû être envisagé à l'aune de l'art. 373 al. 2 CO – respectivement de l'art. 38 SIA 118 éd. 1977 – ou comme relevant d'une modification de commande.

E. 4.2

X _____ a allégué que « l'augmentation pour le coût de la vie s'élève à 174'000 fr. selon les dispositions contractuelles » (all. 24, contesté) et qu'au point 10.2 du contrat, une « variation économique selon indices ICP catégorie 7 » avait été prévue (all. 79, contenu du contrat admis).

En réponse, l'Etat du Valais a réfuté que les frais imputables au retard accumulé par l'entrepreneur pour livrer les travaux pussent être mis à sa charge (ad all. 79). L'Etat du Valais n'a, dans ce cas, pas expressément contesté le chiffre allégué par X _____

- 7 -

qui est par conséquent réputé reconnu. Il a toutefois relevé qu'à teneur du contrat d'entreprise, les travaux étaient censés se terminer à la mi-juin 2000 et que ceux-ci avaient pris un retard – imputable à la faute de l'entrepreneur – de plus d'une décennie. En contestant ainsi porter la responsabilité du retard subi par les travaux, l'Etat du Valais réfute par conséquent l'imputation du renchérissement qui y est lié. Selon lui, X _____ avait été avisé que les coûts en lien avec ce retard seraient mis à sa charge et une autre entreprise avait finalement dû être mandatée pour achever les travaux à sa place (ad all. 24 ; cf. all. 61

ss, contestés).

A cet égard, X _____ a, de façon contradictoire, allégué qu'aucune date n'avait été contractuellement prévue pour l'achèvement des travaux (all. 82, contesté), bien qu'il eût lui-même produit dans le même temps le contrat signé dans lequel figure la date de mi-juin 2000 (pièce 2) et allégué que les « conditions particulières à l'ouvrage » prévoyaient effectivement une fin des travaux en juin 2000 (cf. all. 88, pièce 36). Ainsi qu'il ressort du courrier qu'il a faxé le 11 mai 2000 au Service des routes et des cours d'eau de l'Etat du Valais (pièce 27bis), X _____ a d'ailleurs sollicité un report de l'échéance contractuelle de mi-juin 2000 à octobre 2000, se déclarant en outre prêt sur le principe à assumer les coûts que le consortium aurait à supporter des suites du retard (all. 33, contesté tel qu'allégué ; all. 35, contesté). X _____ a ensuite été avisé et mis en demeure de terminer les travaux à plusieurs reprises par l'Etat du Valais. Ce dernier l'a également rendu attentif au fait que le consortium devrait supporter les conséquences financières relatives à son retard (all. 63 s., contestés, pièces 29 à 31). Malgré cela, l'expertise privée que X _____ a lui-même sollicitée en 2017 a relevé que les travaux n'étaient alors toujours pas terminés (all. 67, contesté, pièce 16). Dans l'intervalle, l'Etat du Valais avait néanmoins résilié le contrat en 2013 déjà (all. 62, contesté, pièce 32). A cet égard, X _____ a reconnu que le contrat avait été résilié par le maître de l'ouvrage, estimant toutefois que cela avait été fait « afin de ne pas payer des frais supplémentaires conformément à la norme SIA » (all. 93, contesté). Dans un tel contexte, X _____ a estimé que le délai contractuellement prévu était « impossible à tenir », démontrant ainsi selon lui « l'amateurisme de la part de l'Etat du Valais » (all. 89, contesté), sans toutefois alléguer clairement pour quelle raison.

a) Aux termes de l'art. 97 al. 2 SIA 118 (édition 1977), « lorsqu'un délai est dépassé par la faute de l'entrepreneur, celui-ci perd le droit qu'il avait en vertu des art. 64 à 82 à une augmentation de la rémunération pour les variations de prix intervenues après l'expiration du délai ; il perd également tout droit à une rémunération supplémentaire pour les circonstances particulières (art. 58 s.) dont il n'aurait pas souffert s'il avait

- 8 -

respecté le délai » (all. 65, admis, fait notoire). Les art. 64 à 82 SIA 118 éd. 1977, auxquels la norme ci-dessus renvoie, comprennent toute modification de la rémunération de l'entrepreneur par suite d'une variation des prix, tant sur les salaires et les charges que sur les prix des matériaux, des transports ou des installations de chantier. Il y a une faute engageant la responsabilité lorsqu'une personne s'engage à fournir une prestation pour laquelle elle n'a pas les aptitudes ou les qualifications requises. On parle dans un tel cas d'Übernahmeverschulden, la négligence consistant alors en une mauvaise appréciation de ses propres capacités (ATF 124 III 155 consid. 3b ; WIDMER LÜCHINGER/WIEGAND, Commentaire bâlois, 7e éd., n. 11 ad art. 99 CO).

b) En l'occurrence, ainsi que l'a relevé l'Etat du Valais, le contrat a été signé en juin et juillet 1999 (pièce 2 ; cf. all. 40, signature admise), tandis que l'incendie du tunnel du Mont-Blanc avait eu lieu le 24 mars 1999 déjà (pièces 24 et 25 ; cf. all. 41, date admise), de sorte que le contrat a été conclu en connaissance de cause (ad all. 18 ; all. 42, contesté). Il est ainsi retenu qu'au moment de la signature, le consortium était au courant de la fermeture du tunnel du Mont-Blanc et, partant, pouvait prévoir ses potentielles implications sur les travaux (cf. all. 84). Ce nonobstant, le consortium s'est engagé contractuellement, sans

formuler la moindre réserve, à effectuer les travaux dans un délai d'une année environ. X _____, au surplus, n'a allégué aucune circonstance qui ne serait pas imputable au consortium et aurait permis de justifier le retard exponentiel pris par le chantier. En particulier, la mise en place d'un pont métallique découle d'une proposition du consortium (all. 31, admis), ce dernier ayant d'ailleurs accepté de prendre à sa charge « jene Kosten [...], die aufgrund der Terminverzögerung bei uns selbst anfallen » (all. 33, contesté tel qu'allégué, pièce 27bis) et ayant sollicité une prolongation du délai contractuel à fin octobre 2000 (all. 35, contesté, pièce 27bis). Quant au choix des horaires réduits de nuit, il apparaît clairement, à teneur du courrier du 30 janvier 2001 adressé à l'Etat du Valais par le consortium, avoir été à l'initiative de celui-ci, et n'avoir été prévu ni dans la soumission, ni dans le contrat (all. 36 s., contestés, pièces 2, 27 et 27ter). En toutes hypothèses, le retard supplémentaire ainsi occasionné ne devait pas, selon le consortium, excéder quelques mois, avec une fin des travaux annoncée pour début septembre 2001 (cf. all. 38, contesté, pièce 27ter). X _____ n'a ainsi pas démontré en quoi le retard survenu en l'espèce aurait été imputable à une circonstance qui serait extérieure au consortium, ou en particulier imputable à l'Etat du Valais.

Au contraire, comme l'a suggéré le témoin C _____, entendu en sa qualité d'ancien chef d'arrondissement, en charge de la gestion administrative du chantier pour l'Etat du

- 9 -

Valais de 2008 à 2013 (R8), il apparaît bien plus probable que le consortium avait sous-estimé l'importance du chantier et des moyens nécessaires pour mener celui-ci à bien dans le délai au respect duquel il s'était pourtant engagé (R18). A cet égard, il n'a jamais été allégué – et il ne ressort du reste pas du dossier – que le consortium aurait, à un quelconque moment, dénoncé le caractère irréaliste du délai contractuellement prévu pour la fin des travaux. Le consortium porte donc la responsabilité du non-respect de ce délai, dans le sens où il s'est engagé à fournir une prestation pour laquelle il n'avait pas les aptitudes ou les qualifications requises (sans qu'il soit nécessaire de déterminer laquelle des entreprises associées est à l'origine de ces insuffisances), commettant ainsi une faute dans l'appréciation de ses propres capacités à exécuter le contrat conformément aux conditions convenues (Übernahmeverschulden).

Dans ces circonstances, compte tenu de l'imputabilité au consortium du retard survenu dans l'exécution des travaux, le demandeur – qui a succédé aux autres membres du consortium – n'a aucun droit à une rémunération supplémentaire en lien avec « l'augmentation pour le coût de la vie » survenue après l'échéance du délai d'exécution fixé dans le contrat d'entreprise. La prétention correspondante, par 174'000 fr., doit donc également être rejetée.

E. 4.3

Enfin, X _____ a allégué que l'« expert extrajudiciaire » avait écrit le 10 mars 2012 au Département du service « des routes et des bureaux » (sic !) pour justifier un « dépassement d'honoraires » de 107'000 fr. (all. 22, contesté).

Le courrier produit par X _____ à titre de preuve fait état d'une confirmation, par une société de Winterthur mandatée par celui-ci, du « calcul de l'honoraire pour le projet du revêtement exécuté par le consortium ». Ainsi, selon le calcul effectué en annexe à ce courrier, « un honoraire de 107'000 fr. excl. TVA » serait « juste pour le projet du revêtement du tunnel des Toules ». Ce calcul semble ainsi établir le montant des honoraires de l'ingénieur conformément à la norme SIA 103, sur la base d'un coût des travaux de

1'600'000 fr. (pièce 14).

L'Etat du Valais n'a pas contesté le montant allégué de manière détaillée par le demandeur, en relation avec l'expertise privée produite. Le chiffre de 107'000 fr. est ainsi réputé établi. En revanche, le défendeur a valablement allégué que ces honoraires ne lui incombent pas, mais au consortium, conformément à ce qui ressortait de la soumission (all. 56, contesté). Selon l'Etat du Valais, il incombait en effet à l'entrepreneur

- 10 -

de proposer une solution complète comprenant de toute évidence les coûts d'un ingénieur civil, eu égard à la technicité des travaux (all. 57, contesté).

a) En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective. Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait ; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n'est pas conclu. Subsidièrement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif).

En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son

- 11 -

comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit

(ATF 144 III 93, consid. 5.2 et arrêts cités).

b) En l'espèce, le document établi par l'Etat du Valais pour la soumission (poste 291/211, p. 23) demandait à l'entrepreneur de proposer un système de revêtement, le prix incluant sa fourniture et sa pose (cf. all. 58 s., contestés, pièce 27). Dans l'offre du consortium, la rubrique « système proposé » a été remplie avec les termes « polyester – fibre de verre system 'X _____ ». Le consortium a ainsi proposé un système qui est propre au demandeur dont il porte le nom et qu'il a lui-même présenté, lors de sa plaidoirie finale, comme « éprouvé » et « breveté ». Il n'a pas été allégué qu'au moment de remplir la soumission ou de la signature du contrat, le consortium avait émis des réserves quant à la non-exhaustivité des prix proposés qui n'auraient pas compris d'éventuelles prestations d'ingénieur liées à la pose du revêtement.

Sur la base de ces constatations, on doit retenir l'existence d'une volonté commune et concordante des parties, lors de la signature du contrat, d'inclure les éventuels honoraires d'un ingénieur civil dans les prix unitaires convenus. A tout le moins, le défendeur pouvait, au vu de la teneur de la soumission et de l'absence de réserves de la part du consortium, raisonnablement et de bonne foi partir du principe que les éventuels frais d'intervention d'un ingénieur civil étaient compris dans les prix proposés dans la soumission. Admettre le contraire reviendrait à permettre qu'un soumissionnaire diminue artificiellement son offre afin d'obtenir l'adjudication des travaux, puis réclame le paiement des frais d'ingénieur par la suite, au titre de « dépassement ». Un tel procédé serait particulièrement choquant, du point de vue du droit des marchés publics et de la concurrence. Ainsi les interprétations du contrat selon la volonté réelle des parties ou selon le principe de la confiance aboutissent au même résultat.

En outre, la nécessité ou l'existence même d'un travail d'ingénierie supplémentaire ou imprévu, lequel aurait engendré un « dépassement d'honoraires », n'a pas été suffisamment alléguée. En toutes hypothèses, le document produit par X _____ pour établir sa prétention (pièce 14) ne fait pas mention d'un « dépassement d'honoraires ». En particulier, il n'en ressort pas qu'un travail d'ingénierie supplémentaire ait été nécessaire, ou que les honoraires d'ingénieur se soient révélés supérieurs aux prévisions, de sorte qu'ils n'auraient pas déjà été rémunérés par le « montant du contrat » honoré par l'Etat du Valais (cf. all. 17). Au contraire, dans la mesure où le coût des travaux utilisé comme base de calcul par l'expert privé (pièce 14), soit 1'600'000 fr.,

- 12 -

se trouve dans le même ordre de grandeur que le montant global prévu par le contrat (soit 1'679'155 fr. 60 ; cf. all. 4), la prétention de 107'000 fr. apparaît constituer en réalité l'intégralité des honoraires qui seraient dus à un ingénieur civil calculés sur le montant total des travaux conformément à la norme SIA 103, et non un « dépassement d'honoraires ».

Ainsi, ni l'accord des parties portant sur une rémunération supplémentaire des coûts d'intervention d'un ingénieur civil, ni un « dépassement d'honoraires » n'ont été établis. Par conséquent, cette troisième prétention, par 107'000 francs, doit également être rejetée.

E. 5

Arrêté en fonction d'une valeur litigieuse de 399'146 francs, du nombre de questions traitées, mais également des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de justice est arrêté à 24'000 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC,

3, 13 et 16 al. 1 LTar), montant auquel s'ajoutent les frais d'administration des preuves, par 551 fr. 40 (art. 95 al. 2 let. c et d CPC ; interprète : 309 fr. 40 ; indemnités des témoins : 242 fr.) et ceux de la procédure de conciliation (art. 95 al. 2 let. a et 207 al. 2 CPC), par 250 francs, pour le total de 24'801 fr. 40. Vu le résultat de la demande, ces frais sont mis à la charge du demandeur (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront en premier lieu prélevés sur les avances fournies par le demandeur, par 24'250 fr. (soit 24'000 fr. pour le tribunal et 250 fr. pour la conciliation). Le solde, par 551 fr. 40, sera facturé par le tribunal au demandeur (art. 111 al. 1 CPC).

E. 6

Le défendeur a été assisté d'un mandataire professionnel qui a produit un décompte de son activité portant sur un montant de 11'697 fr. 15 TTC, honoraires et débours compris, de sorte qu'il faut comprendre qu'il conclut à l'allocation de ce montant à titre d'indemnité pour les dépens. Dans la mesure où il est inférieur à la fourchette prévue par l'art. 32 al. 1 LTar pour une valeur litigieuse comprise entre 350'001 et 400'000 fr. (soit de 19'400 à 26'200 fr.), il peut lui être accordé sans autre discussion. Le demandeur versera donc au défendeur une indemnité pour les dépens de 11'940 fr. 40 (art. 111 al. 2 CPC).

- 13 -

Prononce

1. La demande est rejetée. 2. Les frais judiciaires, par 24'801 fr. 40 (24'551 fr. 40 pour le tribunal et 250 fr. pour la conciliation), sont mis à la charge de X _____. 3. X _____ versera à l'Etat du Valais une indemnité pour ses dépens de 11'940 fr. 40.

Sembrancher, le 30 septembre 2024

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.