

VD_GERICHTE PT19.052002 vom 11. Juli 2024

VD Tribunal cantonal, 2024-07-11, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/vd_gerichte_PT19.052002

FR: VD_GERICHTE PT19.052002 du 11 juillet 2024

IT: VD_GERICHTE PT19.052002 del 11 luglio 2024

Erwägungen

E. 5

mars 2019 consid. 4.3.2). Le libre pouvoir d'examen du juge d'appel ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC (cf. TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2). Il s'ensuit que lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être « les faits déterminants et établis » ou un « rappel des faits », sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient en effet pas à la Cour de céans de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 11 avril 2022/194 ; CACI 30 novembre 2021/557 ; CACI

E. 5.1

L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que « selon les dires du représentant de la défenderesse, le demandeur l'avait informé oralement, à plusieurs reprises, du surplus de prestations qu'il était amené à réaliser, conséquemment à l'augmentation des coûts ». Elle semble reprocher à l'expert – et aux premiers juges – d'avoir retenu cette « communication orale » qui, selon elle, ne repose sur rien et souligne qu'il n'existe « aucun procès-verbal comme preuve, signé de tous (...) ». En l'espèce, l'appelante ne démontre pas de constatation inexacte des faits. En effet, le jugement reprend à cet égard l'expertise, qui retient qu'il s'agit des dires du représentant de l'appelante, de sorte que si celle-ci estimait que les premiers juges avaient fait une mauvaise appréciation des preuves à cet égard, il lui incombait de contester ce point. Il ne s'agit quoi qu'il en soit pas d'une constatation inexacte des faits.

E. 5.2

Ensuite, l'appelante se plaint que les premiers juges ont considéré que la facture du 5 janvier 2017 comprenant la mention « solde de tout compte » ne visait que les travaux décrits dans le projet initial. Elle fait valoir que c'est « purement arbitraire » et plaide que cela s'écarte notamment du contrat signé par les parties.

- 21 - Il s'agit en l'espèce d'une question d'appréciation des pièces, soit l'interprétation de la facture du 5 janvier 2017 et du contrat conclu entre les parties, ce qui ne peut être examiné sous l'angle d'une constatation inexacte des faits.

E. 5.3

Enfin, l'appelante critique les premiers juges qui ont considéré que la simple mention « pour solde de tout compte » ne suffisait pas, à elle seule et au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, à refuser à l'intimé des honoraires complémentaires. Elle estime que ces observations sont arbitraires et ne comportent pas de motivation. Ici encore,

l'appelante s'en prend aux considérations et au raisonnement des premiers juges et ne conteste pas les faits retenus par ceux-ci. 6. 6.1 Dans une motivation difficilement compréhensible, l'appelante conteste l'expertise. Elle reprend deux allégués de la procédure soumis à l'expert et se contente d'affirmer qu'ils sont faux, sans toutefois aucunement étayer ses dires. Ensuite, l'appelante critique l'expertise en ce sens qu'elle estime que le rapport traite de questions de droit et qualifie l'expert « d'incompétent et partial ». Il aurait « outrepassé de manière interdite l'ordonnance sur preuves », de sorte que cette expertise devrait être déclarée nulle, subsidiairement annulée. Elle semble également s'en prendre au fait que son représentant aurait été entendu « informellement », « de manière scandaleuse et arbitraire » par l'expert. Elle soutient encore que son représentant aurait notamment expliqué à l'expert qu'une grande partie des travaux, soit pour 10 millions de francs, aurait été réalisée par lui-même sans le concours de l'architecte. A titre d'exemple, elle soutient que le poste « menuiserie » pour un total de 5 millions de francs a été réalisé sans le concours de l'architecte, celui-ci ayant uniquement établi les bons de paiement.

- 22 - 6.2 6.2.1 L'expertise est l'un des moyens de preuve admis par le CPC (art. 168 al. 1 let. d et 183 ss CPC). L'expert judiciaire, par ses connaissances, communique au juge soit les faits d'expérience, soit les connaissances de sa discipline, recherche pour le tribunal les faits pertinents ou tire des conclusions objectives de faits déjà existants (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; TF 4A_85/2017 du 4.9.2017 consid. 2.2.1 ; TF 4A_478/2008 du 16.12.2008 consid. 4.1). La loi n'exige pas l'expertise pour la preuve des honoraires dus à l'architecte. Toutefois, même en l'absence d'une disposition légale spéciale, une expertise est imposée par l'art. 8 CC, lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise (cf. ATF 117 II 231 consid. 2b). A cet égard, on relèvera que si le juge peut dans une certaine mesure résoudre la question de savoir quels travaux ont effectivement été exécutés et s'il y a lieu de s'inspirer ou non d'une norme SIA qui n'a pas été intégrée au contrat, seul un homme du métier est en mesure de dire quelle valeur il y a lieu d'attribuer aux travaux exécutés par rapport au prix forfaitaire convenu et quel pourcentage du prix forfaitaire doit être attribué à chaque phase des travaux (cf. TF 4A_146/2015 consid. 5.2.2). 6.2.2 En vertu de l'art. 157 CPC, le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il lui appartient d'apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d'eux (TF 4A_394/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2.4, RSPC 2010 p. 147).

- 23 - Pour apprécier l'expertise, le juge doit tenir compte de trois critères, à savoir que l'expertise doit être complète, compréhensible – le tribunal peut comprendre dans les grandes lignes les fondements et les conclusions de l'expertise –, et convaincante, c'est-à-dire que les conclusions sont logiques et cohérentes (Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 15 ad art. 157 CPC). Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de celui-ci que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère (TF 5A_859/2014 du 17 mars 2015). Le juge doit donc examiner, si, sur la base des autres preuves et des

observations formulées par les parties, des objections sérieuses viennent ébranler le caractère concluant des constatations de l'expertise. Il est même tenu, pour dissiper ses doutes, de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1). A l'inverse, lorsque l'autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (cf. ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 ; TF 4A_243/2022 du 26 février 2024 consid. 8.2 ; TF 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 5 non publié in ATF 141 III 97). 6.3 Les premiers juges ont relevé que l'expert, en effectuant une séance de mise en œuvre avec les conseils des parties et en procédant à

- 24 - l'audition de ces dernières tout en l'exposant dans son rapport, avait agi conformément à l'art. 186 al. 1 CPC. S'agissant du contenu de l'expertise, ils ont considéré que l'expert s'était déterminé sur les allégués qui lui avaient été soumis conformément à la mission qui lui avait été confiée. Ils ont repris les éléments du rapport en ce sens que c'était un calcul selon le coût de l'ouvrage qui avait été convenu par les parties lors de la conclusion du contrat, l'architecte ayant effectué les calculs nécessaires pour établir le montant qui était dû selon cette hypothèse. Les juges ont estimé que les modalités prévues par les parties pour le paiement des honoraires relevaient du droit et qu'ils étaient dès lors libres de s'éloigner des conclusions de l'expert s'ils estimaient que l'architecte n'avait pas droit à une rémunération complémentaire. Par ailleurs, la conclusion de l'expert contenait certes des considérations juridiques, mais les magistrats ont considéré qu'il leur appartenait d'appliquer le droit et de prendre en compte l'expertise sur les faits uniquement. 6.4 En l'espèce, à l'instar des premiers juges, il faut relever que l'expert, dont la mission était de se déterminer sur sept allégués, a effectué une séance de mise en œuvre en présence des conseils des parties, a auditionné les parties, a demandé des pièces complémentaires et a rendu un rapport d'expertise complet. Les critiques de l'appelante, qui se contente de qualifier les propos de l'expert de « faux », ne démontrent aucunement par des arguments adéquats que l'expertise serait entachée de vices qui la rendraient inutilisable. Comme l'ont constaté les premiers juges, si effectivement l'expert a avancé quelques éléments relevant du droit, cela n'enlève pas de valeur probante à son rapport, que les premiers juges ont repris avec la circonspection qui s'imposait. S'agissant des déclarations du représentant de l'appelante à l'expert dont elle fait grand cas, on relèvera que l'expert était en droit de requérir les déclarations des parties, qu'il a au demeurant averties lors de la séance de mise en œuvre. L'appelante, alors assistée, était libre de se rendre à l'audition de l'expert accompagnée de son conseil.

- 25 - Elle fait également grief à l'expert de ne pas avoir retenu que le coût final de 25'639'825 fr. n'est pas dû aux « petites enquêtes complémentaires » mais en raison des aménagements intérieurs d'un montant d'environ 10'000'000 fr., hors contrat d'architecte. En l'espèce, l'expert qui a analysé les différents plans et pièces du dossier de construction a retenu que l'évolution du coût de l'ouvrage s'expliquait par des modifications de projet et par de nouveaux choix d'installations ou de finitions, notamment les travaux de maçonnerie, les installations électriques, les menuiseries, les équipements d'exploitation,

les aménagements intérieurs et extérieurs et les divers imprévus. Or, l'expert a précisé que les honoraires du forfait prévus sur la base du contrat du 14 novembre 2013 avaient été fixés en fonction d'un coût de l'ouvrage déterminant le temps nécessaire de 9'330'400 fr. et que dès lors, il avait estimé le montant des honoraires complémentaires par rapport à un coût de l'ouvrage de 10'547'330 fr. conformément au calcul effectué par les parties à la conclusion du contrat. Il ressort de ces chiffres que ce n'était effectivement pas sur la base du coût final total que les honoraires de l'intimé avaient été calculés. En outre, l'appelante n'a produit aucune pièce, que ce soit devant les premiers juges ou devant l'autorité de céans, qui pourraient attester de ses contestations. En l'absence de toute motivation tangible qui pourrait faire douter des constatations de l'expert, il y a lieu d'accorder une pleine valeur probante à l'expertise. Le grief de l'appelante, pour autant qu'il soit recevable, doit être rejeté. 7. 7.1 L'appelante invoque ensuite – d'une manière pour le moins confuse – une violation du droit s'agissant du contrat conclu entre les parties. Elle estime que selon les termes du contrat, en particulier les art. 5 et 6, un « forfait global et intégral » était convenu s'agissant des honoraires de l'architecte, soit un montant de 756'000 fr., qui devait être

- 26 - payé en deux temps. L'appelante soutient que seule une convention écrite de la part des parties aurait permis à l'intimé de lui réclamer un supplément. Selon elle, la modification du projet « ne concernait en rien l'architecte », qui n'avait exécuté aucune prestation complémentaire et estime que, même si par impossible de telles prestations seraient retenues, il n'est « pas acceptable » qu'il ait attendu huit mois après la délivrance du permis d'habiter pour transmettre sa facture. 7.2 A titre préalable, on relèvera que l'appelante ne conteste pas la qualification du contrat comme étant un contrat d'architecte global, lequel est soumis aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise, dépendant des prestations à fournir. Elle ne conteste pas non plus que le contrat conclu entre les parties le 14 novembre 2013 prévoit l'application – à titre subsidiaire – des dispositions de la norme SIA 102/2003 (ci-après : norme SIA-102). 7.2.1 En matière de contrat de mandat comme d'entreprise, c'est la convention qui, en premier lieu, permet d'établir le montant de la rémunération. En vertu de la liberté contractuelle (art. 19 al. 1 CO), les parties peuvent librement convenir du montant des honoraires ou de la manière dont il convient de les fixer (Aebi-Maillard, La rémunération de l'architecte, thèse, 2015, n° 891). Les honoraires peuvent également être fixés par la norme SIA-102, si les parties ont intégré cette norme à leur contrat (TF 4A_534/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1.1 ; TF 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.2.1). Le prix forfaitaire est une catégorie de prix fermes. Il y a accord sur un prix forfaitaire lorsque les parties conviennent avant le début des travaux que la totalité ou une partie des prestations est effectuée pour une somme déterminée, indépendante des frais d'exécution et des quantités utilisées. L'accord sur un prix forfaitaire est régi par l'art. 373 CO, qui s'applique de manière directe si le contrat d'architecte est qualifié d'entreprise et par analogie s'il est qualifié de mandat (Aebi-Maillard, op. cit., n° 894).

- 27 - 7.2.2 Aux termes de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1 ; TF

4A_433/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1.2 ; Chaix, in : Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021 [ci-après : CR- CO I], n. 9 ad art. 373 CO ; Aebi-Maillard, op. cit., n° 895). Dans ce cas, sauf circonstances extraordinaires et imprévisibles (art. 373 al. 2 CO), c'est l'entrepreneur qui supporte seul le risque du prix ; en revanche, lorsque les parties conviennent de prix effectifs (« d'après la valeur du travail » : art. 374 CO), ce risque est supporté par le maître. La partie qui prétend à l'existence de prix fermes au sens de l'art. 373 CO – qu'il s'agisse de prix forfaitaire (ou total) ou de prix unitaire – a la charge de la preuve (TF 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 ; Aebi-Maillard, op. cit., n° 895). En cas de doute, on ne présume pas une telle convention et le prix de l'ouvrage doit être déterminé d'après la valeur du travail. La doctrine et l'usage en matière de construction recommandent de convenir un prix forfaitaire sur la base de documents clairs et complets, notamment pour éviter les problèmes relatifs à la délimitation entre l'objet du contrat et les éventuelles commandes supplémentaires. La présence d'un descriptif détaillé et de plans ne constituent cependant pas une condition nécessaire à la fixation d'un prix ferme : celui-ci peut en effet également résulter d'une estimation grossière des coûts (TF 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 3.1). Le caractère définitif du prix ferme n'est pas absolu (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2). 7.2.3 L'art. 373 al. 2 CO prévoit un correctif tiré des règles de la bonne foi, lorsque surgissent des circonstances imprévisibles, ou des circonstances que les parties ont exclues de leurs prévisions sur la base

- 28 - d'une (fausse) représentation commune (TF 4A_156/2018 précité consid. 4.2.1). La fausse représentation des parties est souvent due à des indications inexactes que le maître a données à propos de facteurs influençant les frais (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2 et l'auteur cité). Il se peut qu'il doive répondre de cette inexactitude sur la base d'une culpa in contrahendo, en cas d'intention ou de négligence. Le cas échéant, il peut y avoir concours entre les prétentions tirées de l'art. 373 al. 2 CO et de la responsabilité pour culpa in contrahendo. Plus généralement, si les conditions d'exécution des travaux sont modifiées par un fait dont répond le maître, notamment en raison des instructions données ou d'un défaut dans la matière fournie ou le terrain, l'entrepreneur doit pouvoir obtenir une rémunération supplémentaire, la situation étant analogue à une modification de commande. La modification de commande est une autre exception importante donnant droit à une rémunération supplémentaire (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2 et les auteurs cités). Le correctif de l'art. 373 al. 2 CO est le suivant : lorsque l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. Il faut que des circonstances extraordinaires se manifestant après la conclusion du contrat aggravent à l'excès le fardeau de l'exécution du contrat pour l'entrepreneur, en lui occasionnant des frais supplémentaires excessifs. Ces circonstances « renchérisantes » peuvent prendre diverses formes ; elles entravent parfois l'exécution de l'ouvrage en tant que telle, mais pas nécessairement. L'entrepreneur doit par exemple fournir un supplément de travail, d'instruments de travail ou de matériel, ou encore affronter des variations monétaires qui renchérisent les matériaux achetés à l'étranger. La disproportion entre la prestation de l'entrepreneur et la rémunération convenue est si manifeste que les règles de la bonne foi imposent de corriger le contrat pour atténuer le déséquilibre induit par ces circonstances nouvelles (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2 et les références citées).

- 29 - 7.2.4 Une seconde exception est notamment possible en cas de modification de commande par rapport à l'objet du contrat initialement convenu ; le prix ferme arrêté par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2.3). L'architecte peut ainsi réclamer en outre, s'il y a lieu, la rémunération de prestations commandées par le maître de l'ouvrage mais, d'après le contrat, non comprises dans le forfait (Egli, Das Architekthonorar, in Gauch/Tercier, Le droit de l'architecte, 3e éd., Fribourg 1995, nn. 899 s. ; Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, 4e éd. 1999, p. 266 ch. 905). Une rémunération forfaitaire se rattache toutefois à une prestation ou à un ensemble de prestations déterminé par le contrat, spécifié au moyen d'un descriptif détaillé ou, éventuellement, d'une autre manière (Gauch/Carron, *ibid.*). Quelle que soit la manière par laquelle les parties ont spécifié les prestations correspondant au forfait, et quelles que soient les difficultés qui surviennent dans l'interprétation de leur convention, la partie promettant son activité ne s'oblige pas à accomplir gratuitement des prestations qui excéderaient le forfait (Gauch/Carron, *op. cit.*, nn. 905 et 906 ; TF 4C.259/2006 du 23 octobre 2006 consid. 3). En effet, le forfait vaut pour l'ouvrage convenu. Si le projet évolue, les honoraires doivent être revus. Selon la doctrine, « ändern die Parteien nachträglich den Vertrag ab, indem der Architekt zusätzliche oder weniger Leistungen zu erbringen hat als ursprünglich vereinbart, so zieht dies eine entsprechende Erhöhung bzw. Reduktion des Honorars nach sich » (Egli, *op. cit.*, n. 899). Les prestations que l'entrepreneur doit fournir découlent du contrat d'entreprise concret et doivent être déterminées en interprétant le contrat dans son ensemble. L'entrepreneur a en principe droit à une rémunération supplémentaire pour les dépenses non prévues dans le contrat, laquelle se calculera, sauf convention contraire, sur la base de l'art. 374 CO (Chaix, *op. cit.*, n. 10 ad art. 373 CO). 7.2.5 En pratique, il est souvent difficile de déterminer si l'on est en présence d'une modification de commande ou si la prestation litigieuse s'inscrit encore dans le cadre du contrat d'origine. Dans la mesure où il

- 30 - prétend à une rémunération supplémentaire, l'entrepreneur supporte le fardeau de la preuve de la modification de commande et des frais supplémentaires en résultant (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2 et les références citées). Conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la partie qui prétend à l'existence de prix fermes au sens de l'art. 373 CO – qu'il s'agisse de prix forfaitaire (ou total) ou de prix unitaire – a la charge de la preuve (TF 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1). 7.2.6 L'art. 374 CO s'applique de façon générale lorsque, faute d'accord des parties sur la question du montant de la rémunération de l'entrepreneur, il faut fixer après coup sa quotité, mais également, selon la doctrine, lorsqu'il n'est pas établi que les parties auraient convenu quelque chose d'autre, l'art. 374 CO consacre ainsi une réglementation supplétive (CACI 22 août 2022/425 et l'auteur cité). Sur la base de cette disposition légale, le prix est fixé d'après la valeur du travail et des dépenses de l'entrepreneur, soit selon les coûts effectifs. Ceux-ci comprennent les frais justifiés de l'entrepreneur en matériel, les frais généraux et de main-d'œuvre, ainsi qu'un bénéfice équitable. Les prix effectifs peuvent être déterminés selon des tarifs professionnels, des prix « en régie », voire des normes contenant des clauses à ce sujet. A défaut de telle règle, c'est au juge qu'il revient de fixer le montant des prix effectifs. A cet égard, le juge est tenu par une éventuelle méthode de calcul convenue entre les parties, mais dispose dans tous les cas d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. CACI 22 août 2022/425 et l'auteur cité). 7.2.7 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des

déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat. Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation concrète des preuves

- 31 - par le juge, selon son expérience générale de la vie, et relève du fait (cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 à 5.2.3 ; TF 4A_446/2017 du 27 juillet 2018 consid. 3). Il n'y a pas de place ici pour une application de la règle sur le fardeau de la preuve de l'art. 8 CC (TF 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 8.3.11 et les arrêts cités). En effet, si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des circonstances postérieures (cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 à 5.2.3). 7.2.8 Les parties qui ont réservé la forme écrite sont réputées en avoir fait une condition de la validité du contrat (art. 16 al. 1 CO). Il faut toutefois considérer que les parties ont renoncé à la forme écrite lorsque les prestations contractuelles sont fournies et acceptées sans réserve, malgré l'inobservation de la forme écrite (ATF 105 II 75 consid. 1 ; TF 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid.5.3). Ainsi, la forme écrite peut toujours être levée de manière tacite, notamment par actes concluants (TF 4A_554/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2). Dans un contrat d'entreprise, lorsque des travaux sortent du cadre de l'accord originaire, il suffit que le maître ait accepté les travaux supplémentaires tacitement pour que ceux-ci soient mis à sa charge (TF 4C.189/1999 du 19 avril 2000 consid. 2b). Notre Haute Cour relève à cet égard qu'« on ne voit d'ailleurs pas comment il pourrait en être autrement dans la mesure où le contrat d'entreprise n'est en soi soumis à aucune exigence de forme » (ibid.). Par conséquent, il n'est même pas nécessaire que le maître ait formellement commandé des travaux supplémentaires pour qu'ils soient mis à sa charge, car il suffit qu'il les ait acceptés (ibid.).

- 32 - 7.3 Les premiers juges ont tout d'abord interprété le sens à donner aux art. 5 et 6 du contrat. Ils ont relevé que les parties avaient convenu d'un prix forfaitaire, basé sur un projet de coût récapitulatif faisant état d'un montant total des travaux de 19'061'234 fr. 40. L'expert a toutefois confirmé que le coût total et final des travaux s'était élevé à 25'639'865 fr., cette différence s'expliquant par les modifications de projet et nouveaux choix d'installations et de finitions au cours de la réalisation. Il ne ressortait pas de l'instruction que l'architecte avait indiqué par écrit que les modifications souhaitées allaient faire augmenter de façon considérable le coût final de la construction et les honoraires, mais l'expert a relevé que selon les dires du représentant de l'appelante, l'architecte l'avait informé oralement, à plusieurs reprises, du surplus de prestations qu'il était amené à réaliser conséquemment à l'augmentation des coûts. Estimant qu'il n'était alors pas possible de déterminer la réelle et commune intention des parties quant au sens à donner aux art. 5 et 6 précités, les premiers juges ont procédé à une interprétation normative. Dès lors qu'elle avait dû payer plus de 6 millions de francs supplémentaires pour la construction et que les travaux avaient duré une année de plus de ce qui était initialement prévu, les magistrats ont considéré que l'appelante ne pouvait ignorer que les modifications qu'elle avait requises

allaient amener un surcoût des honoraires de l'architecte, qui serait notamment amener à modifier des plans, requérir de nouvelles autorisations et surveiller l'exécution des travaux supplémentaires. S'agissant de la mention « solde de tout compte » de la facture du 5 janvier 2017, les premiers juges ont interprété cette indication comme ayant uniquement trait aux travaux décrits dans le projet initial compris dans le forfait. Ils n'ont au demeurant pas estimé que la demande d'honoraires complémentaires datée du 18 août 2017 était tardive puisqu'au vu de l'ampleur finale de la construction et des surcoûts, il était compréhensible qu'un certain temps ait été nécessaire à

- 33 - l'architecte pour établir le document motivant sa demande et le calcul y afférent. 7.4 En l'espèce, les griefs de l'appelante, pour autant qu'on la comprenne, sont infondés. En effet, il ne fait pas de doute que le contrat conclu entre les parties le 14 novembre 2013 prévoit un montant d'honoraires forfaitaire, ce qui n'est au demeurant pas contesté. En outre, il ressort du texte clair de ce contrat que les honoraires forfaitaires sont calculés en fonction de l'estimatif du coût du projet annexé audit contrat (art. 5). C'est donc à raison que les premiers juges ont considéré que le montant des honoraires forfaitaire avait été convenu directement en fonction du coût du projet, ce qui a d'ailleurs été attesté par l'expert. L'expertise a en outre démontré que le coût du projet avait significativement augmenté, passant de 19'061'234 fr. 40 au moment de la conclusion du contrat à 25'639'865 fr. à la fin des travaux. L'expert a spécifiquement exposé que les nombreuses modifications du projet ayant été apportées en cours de réalisation, soit notamment les travaux de maçonnerie, les installations électriques, les menuiseries, les équipements d'exploitation, les aménagements extérieurs, les divers et les imprévus, avaient fait l'objet de multiples détails d'exécution. Ces modifications avaient été étudiées, dessinées et intégrées dans les plans généraux d'exécution. Elles avaient en outre nécessité une coordination avec les autres mandataires ainsi qu'une surveillance des travaux sur le chantier. Selon l'expert, il était évident que ces modifications et ces ajouts, dont l'évolution était portée à la connaissance de l'appelante, avaient généré des prestations d'architecte complémentaires qui ne pouvaient être réfutées et qui ne pouvaient être comprises dans le montant forfaitisé, l'architecte l'ayant informée à plusieurs reprises, certes oralement, du surplus de prestations qu'il était amené à réaliser. Or, comme le prévoit la jurisprudence et la doctrine (cf. consid. 7.2.4 supra), la modification de commande par rapport à l'objet du contrat initialement convenu est une exception à la rémunération forfaitaire de l'architecte. En effet, l'appelante a notablement modifié le projet initial notamment par l'augmentation de son volume, l'ajout d'escaliers, la modification des avant-toits, des

- 34 - aménagements extérieurs et intérieurs. Il s'agit en l'espèce de modifications importantes par rapport au projet initial puisqu'elles ont eu pour corolaire une augmentation des coûts de construction de plus de 6 millions de francs et un allongement de la durée des travaux de plus d'une année. Malgré l'importance de la construction en cause, un accroissement de 34,5 % des coûts est notable et n'était évidemment pas prévu dans l'estimatif des coûts du projet initial annexé au contrat, sur lequel les parties se sont basées pour arrêter les honoraires forfaitaires de l'intimé. L'argument de l'appelante selon lequel les modifications en cause ne concernaient pas l'intimé, qui n'avait exécuté aucune prestation complémentaire, n'est prouvé par aucune pièce et tend à la mauvaise foi. En effet, l'expertise relève que les modifications ordonnées ont donné lieu à un surplus de prestations de la part de l'architecte, soit l'étude des modifications demandées, les dessins et l'intégration dans les plans d'exécution, de même que les mises à l'enquête, la

coordination avec les autres mandataires et la surveillance. Si l'appelante se prévaut d'avoir effectué elle-même des aménagements intérieurs, elle ne conteste pas que les tâches susmentionnées aient été effectuées par l'intimé, qui ne pouvait s'obliger à effectuer des prestations d'une telle ampleur gratuitement contrairement à ce que l'appelante semble penser. L'appelante soutient encore qu'une modification du contrat ne peut être admise en l'espèce, celle-ci devant prendre la forme écrite. Conformément à la jurisprudence qui précède (cf. consid. 7.2.8 supra), lorsque les prestations contractuelles sont fournies et acceptées sans réserve, l'exigence de la forme écrite peut être levée de manière tacite, par actes concluants. En l'espèce, en commandant, respectivement en acceptant, les prestations supplémentaires de l'architecte pour la construction du chalet, l'appelante a tacitement renoncé à ce que la forme écrite s'applique aux modifications du contrat. En définitive, le grief de l'appelante doit être rejeté.

- 35 -

E. 8

juin 2020/223 ; CACI 16 décembre 2019/665). 3.3 En l'espèce, la manière de procéder de l'appelante, qui ne se réfère aucunement à l'état de fait du jugement et n'indique pas le fondement de ses critiques, ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC, précisées par la jurisprudence précitée. L'état de fait présenté par l'appelante qui se borne à présenter sa propre version des faits en la commentant au moyen d'une ponctuation excessive, sans toutefois la confronter avec le jugement entrepris est ainsi irrecevable. Il ne sera dès lors pas tenu compte de cet exposé, dans la mesure où ces

- 19 - faits s'éloignent de ceux retenus dans le jugement de première instance et qu'aucune critique conforme aux réquisits en la matière n'est entreprise. 4. 4.1 A titre de mesure d'instruction, l'appelante sollicite la mise en œuvre d'un complément d'expertise en invoquant que sa requête du 18 novembre 2021 aurait été arbitrairement rejetée par les premiers juges. 4.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, tels qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les références citées). L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 1167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout : TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les références citées). 4.3 L'appelante, se limitant à invoquer qu'un complément d'expertise mettrait « en exergue les points essentiels à élucider pour

- 20 - découvrir la vérité judiciaire », ne motive aucunement en quoi la mesure d'instruction demandée serait pertinente (cf. consid. 3.2.1 supra). Au reste, par appréciation anticipée des preuves, l'autorité d'appel estime que cette mesure d'instruction n'est pas nécessaire, considérant, à l'instar des premiers juges, que l'expertise est complète et que son contenu ne prête pas le flanc à la critique (cf. consid. 6.4 infra). La requête en complément d'expertise de l'appelante doit donc être rejetée. 5. L'appelante se prévaut d'une constatation inexacte des faits.

E. 8.1

Dans une formulation toujours confuse, l'appelante conteste ensuite la prise en compte d'heures supplémentaires et de frais de tirage dans le montant réclamé, respectivement accordé à l'intimé, expliquant notamment que les frais de tirage par 28'582 fr. ne seraient pas dus car intégrés au forfait.

E. 8.2

Il convient de relever que l'appelante ne conteste pas l'existence même de ces frais mais se borne à dire qu'ils doivent être compris dans le forfait. Or, le montant accordé par les premiers juges à l'intimé à titre de rémunération complémentaire – qui doit au demeurant être confirmé – comprend les heures supplémentaires et les frais de tirage puisqu'il s'agit d'un montant global, confirmé par l'expert, qui a été établi sur la base de la même méthode de calcul que celle prévue pour la fixation des honoraires forfaitaires du contrat du 14 novembre 2013, ceci en conformité avec la jurisprudence (cf. consid. 7.2.6 supra). Le grief, dans la mesure de sa recevabilité, doit être rejeté.

E. 9.1

Enfin, l'appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir interprété correctement la valeur de certaines pièces, soit de la quittance, de la note finale et des remerciements de l'intimé. Elle estime en particulier que le courrier du 5 janvier 2017 de l'intimé, soit sa quittance « pour solde de tout compte » et « note d'honoraires finale », signifiait que l'intimé reconnaissait n'avoir pas ou plus de prétention à faire valoir contre l'appelante. Elle estime que le courrier en question « prouve la fin définitive et irrévocable des rapports contractuels » de sorte que la seconde note d'honoraires ne pouvait pas être prise en considération.

E. 9.2

Cette argumentation ne peut pas être suivie. La position des premiers juges, qui ont interprété que la quittance pour solde de tout compte devait être comprise en rapport avec le montant forfaitaire figurant dans le projet initial de 19'061'234 fr. 40, doit être confirmée. En

- 36 - effet, l'architecte a dans un premier temps transmis, conformément au contrat, la facture de la dernière tranche d'honoraires qui lui était dus conformément au montant forfaitaire convenu. Puis, c'est dans une volonté transactionnelle qu'il a transmis ses prétentions en paiement des honoraires complémentaires dus en relation avec les prestations supplémentaires qu'il avait effectuées à la demande de l'appelante. Or l'intimé, qui avait averti l'appelante que les diverses modifications demandées allaient engendrer des honoraires supplémentaires, pouvait raisonnablement s'attendre à recevoir une rémunération pour ces opérations. Partant, si l'on peut certes regretter que l'architecte ait transmis sa note d'honoraires complémentaires le 18 août 2017 seulement, il n'est pas

déraisonnable de soutenir qu'il aura certainement fallu un certain temps à l'intimé pour réunir tous les éléments nécessaires pour être en mesure de calculer les prestations complémentaires. Le grief est infondé.

E. 10.1

En définitive, l'appel, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 312 al. 1 CPC) et le jugement attaqué confirmé.

E. 10.2

Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'608 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

E. 10.3

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à procéder (art. 312 al. 1 in fine CPC).

- 37 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.